



Bulletin A1 Luterbach–Härkingen 6-Streifen-Ausbau Nr. 1

Datum: 19. Mai 2025, 17 Uhr

Bulletin Nr. 1 von Montag, 19. Mai 2025

Am Montag, dem 12. Mai 2025, hat die erste Bauphase der Hauptarbeiten für den geplanten 6-Streifen-Ausbau der A1 Luterbach–Härkingen im Los West von Luterbach bis Wangen a. Aare begonnen. Die entsprechende Verkehrsführung ist eingerichtet. Im Vergleich mit früheren Verkehrsdaten war in der ersten Woche der Bauphase keine signifikante Verlängerung der Reisezeiten feststellbar.

Verkehr

Die für den Beginn der Hauptarbeiten nötige Verkehrsumstellung wurde erfolgreich eingerichtet. Dazu gehören auch Wechseltextanzeigen sowie Lichtsignalanlagen bei den Ein- und Ausfahrten. Beim Anschluss Niederbipp wurde in Fahrtrichtung Bern eine Pannestreifen-Umnutzung (PUN) eingerichtet, die den Verkehrsfluss verbessern soll, indem der Pannestreifen als zusätzliche Fahrspur zur Verfügung gestellt wird. Hier sind noch Anpassungen der Signale erforderlich.

Seit Beginn der Bauarbeiten am Montag, 12. Mai 2025 liegt die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit auf dem Baustellenabschnitt zwischen 60 und 70 Km/h. Das Überholen von LKWs ist konfliktfrei möglich. Die Wechseltextanzeigen bei den Anschlüssen Kriegstetten, Solothurn-Ost und Niederbipp sollen die Verkehrsteilnehmenden über die ungefähren Reisezeiten informieren. Verglichen mit den Daten vor Beginn der Bauarbeiten sowie mit dem Vorjahr ist die durchschnittliche Reisezeit jedoch nahezu unverändert (+ 1 Minute) – auch während der bekannten Spitzenzeiten. In der ersten Woche kam es zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses durch die Baustelle. Während der Einrichtungsarbeiten, jedoch vor dem Start der Hauptarbeiten, die in den Sperrnächten durchgeführt wurden, kam es in den Abendstunden zeitweise zu Stausituationen.

An den Morgen- und Abendspitzen kam es an der Ausfahrt des Anschlusses Egerkingen aufgrund der baustellenbedingten Spurverengung zu längeren Stausituationen.



Die Situation wurde in der Task Force Verkehr überprüft und ab Mittwoch, 21. Mai 2025, werden entsprechende Sofortmassnahmen umgesetzt. Dabei wird die Spur leicht angepasst. Zu den Spitzenzeiten wird ein Verkehrsdienst eingesetzt, der die Regelung am Knoten übernimmt.

Baustelle

Der Baustellenbereich ist mehrheitlich eingerichtet. Einige der für Anfang Mai angekündigten Sperrnächte beim Anschluss Egerkingen mussten aufgrund zu nasser Witterung verschoben werden. Die letzten Arbeiten am Anschluss Egerkingen dieser Woche werden bis zur Nacht von Mittwoch, dem 22. Mai, auf Donnerstag, dem 23. Mai, ausgeführt. Dabei werden Verkehrsinseln entfernt, um in späteren Bauphasen die nötige Verkehrsführung einzurichten.

Zusammen mit der ersten Bauetappe wird auch der Anschluss Oensingen (VEBO-Knoten) instandgesetzt. Im Zuge dieser Baustelleneinrichtung kann es Ende Mai beim Anschluss Oensingen zu Einschränkungen kommen.

Ebenfalls für Ende Mai/Anfang Juni sind weitere Nacharbeiten geplant. Dabei wird die Verkehrsführung im Abschnitt zwischen Luterbach und Wangen a. Aare angepasst.

Kontakt

Medienstelle ASTRA, Filiale Zofingen
Tel. 058 482 75 11, zofingen@astra.admin.ch

Herausgeber

Bundesamt für Strassen ASTRA

Weiterführende Informationen:

Webseite

[A1 Luterbach–Härkingen 6-Streifen-Ausbau](#)



Bulletin

Über die aktuelle Situation informieren wir in einem regelmässig erscheinenden Bulletin. Das Bulletin ist auf der Website verfügbar.