



Formular

Umsetzung Sicherheit auf Baustelle durch Unternehmer Checkliste Sicherheit

Ort: _____ Datum: _____ Zeit: _____ Visum: _____

Prüfpunkte	Frequenz	Wer / Bemerkung
Notfallkarte auf Mann	1 x Woche	
Einhaltung gesetzlicher Verordnungen (SUVA,...) für das Personal (Ausrüstungspflicht: Helm, Schutzbrille, Ohrschutz,...), Geräte, Aktivitäten,...	laufend	
Arbeitskleidung mit Leuchtstreifen (Warnschutzkleidung Klasse 3)	laufend	
Freie Zugänge, Verkehrswege und Bankette (Kabel, Schläuche, Betriebsmaterial, Maschinen, Schutt, Schnee, Eis)	laufend	
Geländer bei Absturzstellen vorhanden	laufend	
Bodenöffnungen abgedeckt oder gesichert (keine Schalbretter)	laufend	
Ungehindertes Betreten von Verkehrsflächen durch geeignete Sicherungsmassnahmen unterbinden (vor allem RPT)	laufend	
Betrieb von Baumaschinen im Bereich des Verkehrs (Schwenkbereich)	laufend	
Befestigung von Installationen und Materialien, welche an Verkehrsflächen angrenzen, vor Verkehrsübergabe im Normalbetrieb	täglich	
Keine Verkehrsanweisung durch Baustellenmitarbeiter	laufend	
Bauschutt / Abfall / Verpackungsmaterial weggeräumt und zur vorschriftsmässigen Entsorgung bereitgestellt	laufend	
Rauchverbot in den tunnelzentralen / Werkleitungstrasse / geschlossenen Räume	laufend	
Fahrzeuge: Einhaltung Geschwindigkeit (30km/h) / Kontrolle Verkehrstüchtigkeit	laufend	
Bei gesperrten Querverbindungen zum SiSto (QV) situationsangepasste Fluchtwegsignalisation im Tunnel, ca. alle 30 m	bei Wechsel	
Freihalten von Fluchtwegen in den Querverbindungen zum SiSto, mindestens 1.50 m Fluchtwegbreite	laufend	
Keine Stolperfallen im Fluchtweg (in den QV's und auf dem Bankette Haupttunnel zw. QV's)	laufend	
Türriegel der Fluchttüren auf Leichtgängigkeit geprüft	laufend	
Fluchtwegschilder gesperrter Querverbindungen abgedeckt / deinstalliert	bei Wechsel	
Zugang gesperrter QV's durch Absperrlatten o.ä. versperrt	bei Wechsel	

Formulare
Checkliste Sicherheit

Stand:

26.03.2015



Prüfpunkte	Frequenz	Wer / Bemerkung
Keine offenen Gräben vor QV's	laufend	
Fahrbahn Tunnel vor Schichtende vollständig gesäubert	laufend	

Die nicht kontrollierten Punkte sind zu streichen.

UN = Unternehmer

SD = Sicherheitsdienst