



080290 N08 EP IOB

Projektänderung Nr.:	44	vom	12.11.2024
Bezeichnung:	Ersatz Trag- und Binderschicht RP Glooten		

Objekt (Nr./Bezeichnung):	310.03 Iseltwald - Brienz			
Auftrag (Nr./Bezeichnung):	000093 / EP N08 IOB Baumeisterarbeiten Gesamtsanierung			
Betrifft Bereich:	☐ Projektierung	☐ Landerwerb	☒ Bauausführung	☐ BSA
Basis der Projektanpassung:	☒ Rechtsgültiges Projekt	☒ Bauprojekt	☒ Werkvertrag / Vertrag	
(Änderung gegenüber)	☒ Ausführungsprojekt	☐ Massnahmenkonzept	☒ Massnahmenprojekt	
Antragsteller:	☐ GPL/EOBL	☒ PV	☒ BL	☐ UN
	☐ ASTRA FU			
Beschreibung der Projektänderung (PÄ):				
- Erneuern des Belags auf den Rastplätzen Glooten Nord und Süd mittels einem dreischichtigen Belagsaufbau (4cm AC 11 S / 7cm ACB 22 S / 7cm ACT 22 S).				
Begründung der PÄ:				
- Auf dem Rastplatz Glooten Nord und Süd war gemäss Massnahmenprojekt lediglich ein Deckbelagsersatz vorgesehen. Auf Grund der vielen Bautätigkeiten (Erstellung SiStos und Erneuerung N08) und Verwendung des Rastplatzes als Installationsplatz hat der Belag auf den beiden Rastplätzen Glooten Nord und Süd stark gelitten (Belagsabplatzungen und Risse). Aus diesem Grund soll ein Totalersatz erfolgen. - Hinweis: An der VOBLS vom 17.10.2024 wurde entschieden, dass beim Rastplatz Glooten der komplette Asphaltbelag erneuert werden soll. Die ARGE muss diese Mehrarbeiten ins Bauprogramm 2025 aufnehmen.				
Von der PÄ betroffene Sachgebiete / Stellen:				
Bau Fachbereich T/U				

080290 N08 EP IOB

Projektänderung Nr.:		44	vom		12.11.2024
Bezeichnung: Ersatz Trag- und Binderschicht RP Glooten					
Auswirkungen auf Termine, Qualität, Sicherheit, Umwelt, Verträge, Bewilligungen usw. (quantifiziert):					
Termine:	Keine Auswirkung, Erstellung aber erst im Jahr 2025.				
Qualität:	Durch die zusätzliche Erneuerung des Trag- und Binderbelages wird die Qualität gesteigert.				
Sicherheit:	Das Loslösen / Ausbrechen von den bestehenden unteren Belagsschichten kann so verhindert werden.				
Umwelt:	Keine Auswirkung.				
Verträge:	Es benötigt einzig eine Nachtragsposition bzgl. Binderbelag der Bauunternehmung. Restliche Preise sind vorhanden. Es wird ein Mengennachtrag generiert. In den Mehrkosten sind einzig die Arbeiten und Materialien der Binder- und Tragschichtersatz enthalten (exkl. Deckbelag da dieser ursprünglich schon vorgesehen war).				
Landerwerb:	Keine Auswirkung.				
Kosten:	Mehrkosten Abbruch und Bau gegenüber dem Massnahmenprojekt von XXX'XXX.- inkl. MWST (vgl. Kostenberechnung in der Beilage 1)				
Geschätzte Mehr-/Minderkosten (inkl. MWSt 8.1%):					
Einmalige Kosten:			Jährliche Kosten:		
Baukosten	CHF	XXX'XXX.XX			
Projektierung	CHF	X'XXX.XX			
Landerwerb	CHF	0.00	Unterhalt	CHF	0.00
Ausführung	CHF	0.00	Betrieb	CHF	0.00
Total	CHF	XXX'XXX.XX	Total	CHF	0.00
Beilagen / Dokumentation:					
- Beilage 1: 20241014_Mehrkosten Ersatz Trag- und Binderschicht Glooten - Beilage 2: B2_Flächen Totalersatz					
Antrag an GPL am: 21.11.2024			durch: XXX (PL Bau) Visum:		

080290 N08 EP IOB

Projektänderung Nr.:	44	vom	12.11.2024
Bezeichnung: Mehrkosten Ersatz Trag- und Binderschicht RP Glooten			

▼ von der EOBL auszufüllen

Entscheid EOBL	☒ Genehmigung	☐ Ablehnung	vom:
Begründung bei Ablehnung:			
Mitteilung an:	Datum:	Visum:	
☐ Unbedeutende Änderung ➔ Vollzug Projektänderung ➔ Ausführungstermin:			
Auftragserteilung an:	Datum:	Visum:	
☐ Bedeutende Änderung ➔ Antrag an GPL: ☐ Die vorhandenen Unterlagen genügen ☐ Zur Weiterbehandlung sind noch erforderlich: 1.			
Bereitstellen bis:			
Antrag an GPL am: 29.11.2024 durch: XXX(OBL Bau) Visum:			

▼ von der GPL auszufüllen

Entscheid GPL:	☒ Genehmigung	☐ Ablehnung	vom:
Begründung bei Ablehnung:			
Mitteilung an:	Datum:	Visum:	
Weitere Genehmigungen erforderlich: ☒ nein ☐ ja			
wenn ja für:	☐ Projektänderungen ☐ PS	☐ Kosten PÄ / Zusatzkredit ☐ PS	
Entscheid:	☐ Genehmigung	☐ Ablehnung	vom:
Auftragserteilung/Mitteilung an:	Datum:	Visum:	
Genehmigung ➔ Vollzug Projektänderung ➔ Ausführungstermin: Ausführung ca. Mai 2025			
Auftragserteilung an:	noch offen	Datum:	05.12.2024 Visum: Mat
Registriert durch GPL am: 05.12.2024 Visum: Mat			